



ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/๒๓๐๖๕

ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคดดอกเสาเข็ม ตามการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดตาไก้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก้ อำเภอบลาปาก จังหวัดนครพนม

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๒๔๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๑๓๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสืออำเภอบลาปาก ที่ นพ ๐๐๒๓.๑๓/๒๘๓๕ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แบบรายงานการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิต
จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แหล่งของเงิน ๖๒๑๑๔๒๐ กิจกรรมหลัก ๑๕๐๐๘XXXXN๒๒๐๘
โดยโอนเงินผ่านทางระบบ GFMS จากส่วนกลางมาตั้งจ่ายที่สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดตาไก้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก้
อำเภอบลาปาก จังหวัดนครพนม ๑ หลัง งบประมาณ ๓,๐๓๒,๓๐๐.๐๐ บาท และได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ
ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดนครพนม ได้รับรายงานจากอำเภอบลาปากว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก้ ได้ดำเนินการ
ก่อนนี้ผูกพันเพื่อดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๖/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาฬสินธุ์สาขายอดก่อสร้าง ในวงเงินงบประมาณ
๒,๔๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก้
มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการ
ดังกล่าว คือ จากเดิม โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน แบบตอกเสาเข็ม
เป็น โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน แบบฐานแผ่ เนื่องจากได้ดำเนินการ
ทดสอบดินด้วยวิธี BORRING TEST เพื่อหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดิน ในการรับน้ำหนักบรรทุกของชั้นดิน
ที่จะรองรับอาคารที่ทำการก่อสร้างจากการเจาะสำรวจดิน ความลึก ๐.๐๐-๒.๐๐ ม. พบชั้นดินเหนียวปนลูกรัง
สีแดง ค่า SPT = ๑๖ - ๒๔ มีสภาพแข็งมาก ความลึก ๒.๐๐ - ๓.๐๐ ม. พบชั้นดินเหนียวปนลูกรังสีแดง

/ค่า SPT = ๖๖...

ค่า SPT = ๖๖ ผลจากการคำนวณค่ากำลังการรับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอดภัยของฐานแผ่ ที่ระดับความลึกฐานราก ตั้งแต่ ๑.๕๐ เมตร ลงไปจากระดับดินเดิม พบว่าหลุมเจาะ BH-๑ ดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอดภัย (Bearing Capacity) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๓.๗๓ ตัน/ตารางเมตร สามารถใช้ฐานรากเป็น**แบบฐานแผ่**ได้ โดยไม่ต้องตอกเสาเข็ม และไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงของอาคารแต่อย่างใด

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการดำเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ดังกล่าว ยังคงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเดิม และไม่กระทบต่อวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จังหวัดนครพนม จึงอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล กุดาไ้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ดังกล่าว ตามรายการข้างต้นได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสยาม ศิริมงคล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๕๖๓๓ ต่อ ๑๓/โทรสาร ต่อ ๑๘

ผู้ประสานงาน นางสาวลักษณ์ วงษ์ชาญศรี ๐๘๒ ๕๙๔ ๑๔๕๓



สง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
เลขทะเบียน 6557 วันที่ 2.6.66 ป.ค. 2562
☐ ผ.บ. ☐ ก.บ. ☐ ก.ก. ☒ ก.ส. ☐ ก.ก.

ที่ นพ ๐๐๒๓.๑๓/๒๓๖๕

ที่ว่าการอำเภอปลาปาก

ทางหลวงแผ่นดินที่ ๒๒๗

นพ ๔๘๑๖๐/๙๔๕5

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างและเปลี่ยนแปลงฐานรากโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดตาไก่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก่ ที่นพ ๗๙๐๐๒/๔๒๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบสำหรับการขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างและเปลี่ยนแปลงฐานราก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดตาไก่ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอปลาปาก ได้รับรายงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก่ เรื่องขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างและเปลี่ยนแปลงฐานรากโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดตาไก่ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๐๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด กาฬสินธุ์วสานยออดก่อสร้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๒,๔๓๔,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ จำนวน ๔ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน โดยเริ่มทำงานในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยงวดงานที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๐๘,๕๐๐ บาท (หกแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว)
- ส่งวัสดุทดสอบคุณภาพ และได้รับผลทดสอบก่อนเริ่มดำเนินการ
- รื้อถอนสิ่งกีดขวาง และปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง
- ก่อสร้างงานรั้วชั่วคราว แล้วเสร็จ
- ปักผัง ,การก่อสร้าง
- ตอกเสาเข็มพร้อมหนังสือรับรองการทดสอบเข็มและสำรวจดิน แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานราก-เสาตอม่อคสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทพื้น คสล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๐๖/๒๕๖๒ ฉบับลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือแจ้งเข้าทำงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก่ได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งงวดงานที่ ๑ ต้องตอกเสาเข็มตามขนาดและจำนวนเสาเข็มที่ได้กำหนดไว้ในแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากำหนดไว้ ทั้งนี้เมื่อทำการทดสอบการรับน้ำหนักของดินแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายกำหนด มีความเห็นไม่ต้องตอกเสาเข็มและเห็นควรก่อสร้างเป็นฐานรากอย่างอื่นโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายและได้ประโยชน์สามารถดำเนินการได้

/คณะกรรมการ...

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดาไ้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำเภอปลาปากจึงขอส่งเอกสารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดาไ้ เพื่อประกอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รายละเอียดปรากฏตามบัญชีเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(ไพศาล ประัญญา)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
โทร./โทรสาร ๐-๕๒๕๘-๙๐๓๔



ที่ว่าการอำเภอปลาปาก

รับเลขที่ ๒๗/๒๓

วันที่ ๒ ก.ค. ๖๒

ที่ นพ ๗๔๐๐๒/๒๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้
๑๕๑ หมู่ที่ ๔ ถนนหนองดินแดง-เทพพนม
(ก.ม.๑๗-๑๘) อำเภอปลาปาก นพ ๔๘๑๖๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างและเปลี่ยนแปลงฐานรากโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุตาไก้

เรียน นายอำเภอปลาปาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบสำหรับการขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างและเปลี่ยนแปลงฐานราก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุตาไก้ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๘๑-๑๐๐ คน งบประมาณ ๓,๐๓๒,๓๐๐ บาท (สามล้านสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๒๔๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ และใบจัดสรร ๑๑๑๓๕ โดยได้กำหนดราคากลางและได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งได้ผู้เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติครบถ้วน คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาฬสินธุ์วาสนายอดก่อสร้าง เป็นเงิน ๒,๔๓๔,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

ต่อมาได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๐๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด กาฬสินธุ์วาสนายอดก่อสร้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๒,๔๓๔,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ จำนวน ๔ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน โดยเริ่มทำงานในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยงวดงานที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๐๘,๕๐๐ บาท (หกแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว)
- ส่งวัสดุทดสอบคุณภาพ และได้รับผลทดสอบก่อนเริ่มดำเนินการ
- รื้อถอนสิ่งกีดขวาง และปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง
- ก่อสร้างงานรั้วชั่วคราว แล้วเสร็จ
- ปักผัง ,การก่อสร้าง
- ตอกเสาเข็มพร้อมหนังสือรับรองการทดสอบเข็มและสำรวจดิน แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานราก-เสาดอม่อคสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทพื้น คสล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาคสล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

/ในการปฏิบัติงาน...

ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๐๖/๒๕๖๒ ฉบับลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือแจ้งเข้าทำงานและองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งงวดงานที่ ๑ ต้องตอกเสาเข็มตามขนาดและจำนวนเสาเข็มที่ได้กำหนดไว้ในแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากำหนดไว้ ทั้งนี้หากทำการทดสอบการรับน้ำหนักของดินแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายกำหนด มีความเห็นไม่ต้องตอกเสาเข็มและเห็นควรก่อสร้างเป็นฐานรากอย่างอื่น โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายและได้ประโยชน์สามารถดำเนินการได้

โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้รับจ้างได้ทดสอบดินบริเวณก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดตาไก่ และได้มีหนังสือแจ้งส่งผลการทดสอบดินบริเวณก่อสร้าง ซึ่งตามหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา คือ นายวิชชุพล กรดแก้ว ตามใบอนุญาตเลขทะเบียนที่ ภย. ๖๕๒๒๒ ผู้ควบคุม โดยทำการทดสอบการรับน้ำหนักของดินแบบ BORING TEST ได้รับรองและเห็นควรใช้ฐานราก ชนิดฐานแผ่

การพิจารณาตามที่ได้รับแจ้ง คือห้างหุ้นส่วนจำกัด กาฬสินธุ์วาสนายอดก่อสร้างเสนอ จึงได้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ช่างผู้ควบคุม ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ให้การดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา และระเบียบกฎหมายกำหนดและได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เห็นชอบการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง จากเดิมตอกเสาเข็มเป็นแบบฐานแผ่ เนื่องจากผลการทดสอบดิน ว่าให้สามารถใช้ฐานแผ่ได้ จึงไม่จำเป็นต้องตอกเสาเข็ม ซึ่งจะทำให้เสียงบประมาณในการตอกเสาเข็ม และถ้าฝืนตอกเสาเข็มก็ไม่สามารถตอกได้ เพราะดินมีสภาพที่แข็งทำให้ตอกเข็มไม่ลง เพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงต้องเปลี่ยนแบบจากตอกเสาเข็มเป็นแบบฐานแผ่ และหักค่าใช้จ่ายในการตอกเสาเข็มที่ต้องคืนให้กับทางราชการ เป็นเงิน ๑๑๘,๘๕๒.๕๑ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) แต่แหล่งเงินงบประมาณโครงการดังกล่าว เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้มีอำนาจอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและสัญญาจ้างต้องเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็ จึงได้ดำเนินการตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง และระเบียบกฎหมายพร้อมกับได้จัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆประกอบการขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดแบบแปลน และสัญญาจ้างต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รายละเอียดปรากฏตามบัญชีเอกสารประกอบสำหรับการขออนุมัติที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทรัพย์ทวี คำสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก้

กองคลัง

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๕๗ ๘๓๐๐

